COLLECTION CONFORMITÉ BÂTIMENT · ÉDITION 2026

Réception des travaux : préparer le procès-verbal

Préparer la visite, décrire les constats et conserver une décision écrite. Trame à adapter au contrat et au chantier.

> **Préparer votre projet avec Legibat.fr**
> Consulter les services Legibat.fr pour préparer votre projet.

Guide indépendant édité par Legibat.fr. Ce document ne constitue ni une attestation officielle, ni une certification, ni un avis juridique personnalisé.

01 Préparer une visite utile

La réception est une étape distincte de la livraison des clés ou du paiement. Elle peut être prononcée avec des réserves. Elle fait notamment partir les garanties légales : sa date et les constats écrits ont donc une importance particulière.

Réunissez le devis, les avenants, les plans et les échanges. Organisez la visite avec l’entreprise et prévoyez suffisamment de temps pour parcourir les zones concernées.

Points de visite à adapter aux prestations commandées

À rapprocher du devis	Constat à consigner
Quantités et finitions	Pièces, surfaces, références, teintes, raccords et nettoyage.
Fonctionnement	Démonstration des équipements par l’intervenant ; relever ce qui n’a pas pu être vérifié.
Documents et accessoires	Notices, clés, télécommandes, plans et attestations prévus.
Défauts observés	Localisation précise, description factuelle et photographie numérotée.

02 Trame de procès-verbal à compléter

Chantier / adresse : .....

Client et entreprise : .....

Devis et avenants concernés : ..... Date de visite : .....

Personnes présentes et qualité : .....

Décision du maître d'ouvrage : réception sans réserve / avec les réserves annexées. Date d'effet retenue : ..... (rayer la mention inutile).

Si vous estimez que la réception ne peut pas être prononcée, faites préciser les motifs et les suites dans un écrit distinct ; n'utilisez pas la formule d'acceptation ci-dessus.

Annexe des réserves — ajouter des lignes ou une feuille si nécessaire

N° / lieu / photo	Défaut et reprise demandée	Échéance convenue
1 /	.....	.....
2 /	.....	.....

Validation et suivi

Pièces jointes et nombre de pages : ..... Observations : .....

Fait à ..... le ..... Signatures : .....

Remettre un exemplaire à chaque partie. Après intervention, vérifier chaque réserve et noter sa levée effective dans un écrit daté. Conserver le PV initial et les annexes.

Un constat précis, sans formule générale

Écrivez « carreau fissuré à gauche de la porte, photo 03 » plutôt que « finitions à revoir ». Les essais techniques et les interventions sur les installations relèvent des professionnels compétents.

Sources et date de référence

1. Service Public — Garanties après la réception des travaux · consulté le 02/11/2026

Informations à recontrôler auprès des sources avant usage. Les situations particulières peuvent nécessiter un professionnel compétent.

Préparez vos démarches avec Legibat

Préparer votre projet avec Legibat.fr

Mise à jour : 02/11/2026 · Référence : modele-reception-travaux-reserves-2026.pdf